כללית
הנדסה רפואית בע"מ

סימננו :אב - 654

טופס לבדיקת אודיומטרים

תוצרת: SIEMENS דגם UNITY3 מיקום אופטיקל סנטר סניף רמלה S\N: 24003405

תאריך הבדיקה22/12/2025 תוקף הבדיקה 22/12/2026

בכל מקרה הנחיות היצרן מחייבות

לפי תקן ANSI S3.6

מכשירי הבדיקה שאיתם נערך הכיול:

Sound Level Meter- דגם 2250 Bruel&Kjear

Artificial Mastoid - דגם 4930 Bruel&Kjear

1. **בדיקת שלמות כללית**

1.1 כבל תקני, תקע כוח	תקין
1.2 כבלים לאביזרים השונים (כולל כבלים מאריכים)	תקין
1.3 קשת, אוזניות, קשת .Bone Vib	תקין
1.4 סוג האוזניות	TDH39
1.6 פעולה חלקה של הלחצנים והמפסקים למינהם	תקין

2. **בדיקת פעולה**

2.1 צליל נקי	תקין
2.2 פעולה תקינה של כל התדרים באוזניות וב- F.F ,Bone Cond	תקין
2.3 Masking	תקין
2.4 S.R.Mic.Patient Signal	תקין
2.5 Monitor, Talk Over, Talk Back	תקין
2.6 VU. Meter	תקין

F,M, Pulse 2.7	תקין
2.8 כל הנוריות	תקין
2.9 Test Presentation אי קיום קליקים	תקין

3. **<u>בדיקת תדרים</u>**

<u>טעות מותרת (3% +)</u>

	CH	FREQUENCY (Hz)
243 – 258	250	250
485 – 515	503	500
728 – 773	750	750
930 – 1030	1020	1000
1455 – 1545	1500	1500
1940 – 2060	2000	2000
2910 – 3090	3010	3000
3880 – 4120	4010	4000
5820 – 6186	6090	6000
7760 – 8240	8005	8000

4. **<u>בדיקת רמת אקוסטית PURE – TONE</u>**

טעות מותרת

	CH L.AIR	CH R.AIR	FREQUENCY (Hz)
± 3db	תקין	תקין	250
± 3db	תקין	תקין	500
± 3db	תקין	תקין	750

± 3db	תקין	תקין	1000
± 3db	תקין	תקין	1500
± 3db	תקין	תקין	2000
± 3db	תקין	תקין	3000
± 3db	תקין	תקין	4000
± 3db	תקין	תקין	6000
± 3db	תקין	תקין	8000

5. **<u>דיוק המנחת:</u>**

	CH
5.1 5db	תקין
5.2 1db	תקין

6. **<u>בדיקת רמת ה- BONE</u>**

<u>ערך</u>	**<u>תדר</u>**
תקין	250
תקין	500
תקין	750
תקין	1000
תקין	1500
תקין	2000
תקין	3000
תקין	4000

הערה : יש להקפיד שה- CH הלא נבדק לא יהיה במצב BONE.

7. **MASKING**

L	R	סוג הרעש
תקין	תקין	W.N
תקין	תקין	N.B.N
תקין	תקין	SP.N

8. **SPEECH.**

תקין	תקין	70db MIC

9. **FREE FIELD**

L	R	FREQUENCY (Hz)
תקין	תקין	250
תקין	תקין	500
תקין	תקין	750
תקין	תקין	1000
תקין	תקין	1500
תקין	תקין	2000
תקין	תקין	3000
תקין	תקין	4000

שם הבודק **תאריך**

יבגני פיינשטיין **22/12/2025**